L'ESPACE PIERRE AMOYAL SE TRANSFORME

Le Grand-Orly Seine Bièvre réalise des travaux de création de loges d'artistes et d'un espace de stockage.

POURQUOI CE CHANTIER ?

1. l'accueil des artistes dans des conditions optimales,
2. le renforcement de la qualité d'accueil du public et du personnel,
3. permettre aux Bords de Scènes de continuer à proposer une programmation riche et variée aux habitantes et habitants de Morangis et du Grand-Orly Seine Bièvre.

Pendant la durée des travaux, l'espace Pierre Amoyal est fermé.
Retrouvez vos spectacles à venir et toute la programmation sur ***lesbordsdescenes.fr***

DURÉE
DU 14 AVRIL AU 17 OCTOBRE 2025

MONTANT DES TRAVAUX
350 000 €

LES ÉTAPES CLÉS DU CHANTIER

ACTE 1

- Terrassement, fondation, élévation des murs, charpente et couverture — DU 21 AVRIL AU 27 JUILLET
- Électricité, plomberie, sécurité incendie, assainissement — DU 12 MAI AU 5 OCTOBRE
- Menuiserie extérieure — DU 28 JUILLET AU 31 AOÛT

ACTE 2

- Cloisonnement, menuiserie et peinture intérieures, revêtement de sol — DU 25 JUILLET AU 5 OCTOBRE
- Ravalement, façade en pierre — DU 1ER SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE

DÉNOUEMENT

- Réception des travaux et levée des réserves — DU 6 AU 12 OCTOBRE
- Ouverture prévisionnelle du bâtiment — VENDREDI 17 OCTOBRE